



الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المنذوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان

متابعة تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب والابار العميقة بولاية القيروان

27 جوان 2019

حوصلة لمشاريع الماء الصالح للشرب والآبار العميقة

البرنامج الوطني

الآبار العميقة		الماء الصالح للشرب		البرنامج الوطني
العدد	الكلفة (أ.د)	العدد	الكلفة (أ.د)	
03	329	07	12137	المشاريع المنتهية خلال سنة 2016
08	2263	06	14217	المشاريع المنتهية خلال سنة 2017
09	2166	05	6251	المشاريع المنتهية خلال سنة 2018
12	2808	14	48487	المشاريع المتواصلة
04	1000	05	10970	مشاريع سنة 2019
36	8566	37	92062	الجملة

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2019-2016

الابار العميقة		الماء الصالح للشرب		البرنامج الجهوي للتنمية
العدد	الكلفة (أ.د)	العدد	الكلفة (أ.د)	
03*	230	29	8232	المشاريع المنتهية
05**	374	06	1904	المشاريع المتواصلة
		14	8410	مشاريع سنة 2019
8	604	49	18546	الجملة

* منها مجمع سيدي منصور خربوش 1 ممول من بلدية نصرالله
** حفريات شركة السرقاز

المشاريع المنتهية سنة 2016 م ص ش

المشروع	المعمدية	سنة الادراج	عدد المنتفعين	الكلفة (أ.د.)
تزويد منطقة المخصوصة بالماء ص ش (ربط على شبكة SONEDE)	القيروان الجنوبية	2012	2550	2150
تزويد الحسيان، اولاد شهيبي، سيدي ابراهيم الزهاروجيل شاكر بالماء ص ش	الوسلاتية والسبيخة	2013	1200	404
تزويد منطقة جبل وسلات بالماء الصالح للشرب	الوسلاتية	2013	2736	3055
تعصير شبكة مياه الشرب بمناطق الرويسات والرماضنية Piseau	الشبيكة	2010	7310	1946
تزويد منطقة جبل السرج بالماء الصالح للشرب	الوسلاتية	2013	1170	2055
تزويد منطقة هنشير الشط بالماء الصالح للشرب PDAI	الحاجب	2014	3400	1595
تهذيب شبكات الماء الصالح للشرب الكبارة PDAI	نصرالله	2012	2300	932
المجموع			20667	12137

المشاريع المنتهية سنة 2017 م ص ش

المشروع	المعمدية	سنة الادراج	عدد المنتفعين	الكلفة (أ.د.)
تعهد مشروع م ص ش دوار الهذيلي، الدواثرية وأولاد قمر	السبيخة	2013	2000	1748
تعهد مشروع م ص ش خميس العلوي المنارة	نصرالله	2014	4800	4742
تهذيب مشروع م ص ش أولاد عمر	العلا	2012	3820	1879
تزويد منطقة أولاد بن شهيبية	السبيخة	2011	385	600
تزويد منطقة مرزوق الفرخ بالماء ص ش	الشراودة	2014	2620	4178
تعهد هياكل الماء الصالح للشرب الفريوات	السبيخة	2016	2000	1070
المجموع			15625	14217

المشاريع المنتهية سنة 2018 م ص ش

المشروع	المعمدية	سنة الادراج	عدد المنتفعين	الكلفة (أ.د.)
تزويد منطقة الحمباز بالماء الصالح للشرب	القيروان الجنوبية	2017/2013	4720	1343
تزويد منطقة الشوامخ بالماء الصالح للشرب	القيروان الجنوبية	2017/2013	1825	998
انجاز اشغال ربط مشروع نفضة الدفلة بشبكة اولاد بن شهيبية	السبيخة	2017	965	150
تعهد هياكل الماء الصالح للشرب عين سلطان البريكات القسط 2	نصرالله	2016	1800	1725
تزويد 53 مؤسسة تربية بالماء الصالح للشرب برنامج سنة 2016	بوحجلة - حفوز - نصرالله -السبيخة-الشراردة- الغلا-الوسلاتية	2016	53 مدرسة	2035
المجموع			9310	6251

الآبار العميقة المنتهية

المشروع	المعمدة	سنة الادراج	الأهمية	الكلفة (أ.د.)
بئر استكشاف عين مغطّة (ماء ص ش 150 م)	نصرالله	2013	150 م	86
بئر استغلال المشنوقة 2 همداد (ماء ص ش - 200 م)	السبيخة	2013	200 م	131
بئر تعويض احدات بئر تعويضية الغوية السوداء 1 مكرر (ري-200م)	الحاجب	2015	200 م	112
بئر استغلال للري ذراع التمار 2	القيروان الشمالية	2015	400 م	452
بئر استغلال للماء الصالح للشرب المنزل 2	الوسلاتية	2016	200 م	129
بئر استغلال للماء الصالح للشرب الكبارة 4	نصرالله	2016	200 م	118
بئر تعويض للري دوار العضلة مكرر	بوحجلة	2012	500 م	567
بئر تعويض للري هنشير البرج مكرر	الشبيكة	2015	280 م	258

الآبار العميقة المنتهية

المشروع	المعمدة	سنة الادراج	الأهمية	الكلفة (أ.د.)
بئر تعويض للماء الصالح للشرب الخضري	السبيخة	2016	160م	58
بئر تعويض للري الأجيفر	الشبيكة	2016	350م	400
بئر تعويض للري زعرانة 2	بوحجلة	2016	300م	282
بئر استكشافية (سيدي مرزوق التونسي ماء ص ش)	العلا	2016	300م	299
احداث آبار استغلالية (المسلسل 4 ماء ص ش)	حفوز	2016	500م	478
احداث حفریات عميقة استغلالية (الطعاملية ري)	الشبيكة	2016	300م	287
احداث حفریات عميقة استغلالية (اولاد العيساوي 2 ري)	حفوز	2017	300م	293
احداث حفریات عميقة استغلالية (هندي الرقااص ماء ص ش)	السبيخة	2017	200م	155

الآبار العميقة المنتهية

المشروع	المعمدية	سنة الادراج	الأهمية	الكلفة (أ.د.)
احداث حفریات عميقة استغلالية (البلاطة ماء ص ش)	السبيخة	2017	م200	148
احداث حفریات عميقة استغلالية (السعايدية قليب السبط ماء ص ش)	السبيخة	2017	م200	176
احداث حفریات عميقة تعويضية (الغويرقة ماء ص ش)	السبيخة	2017	م160	95
احداث حفریات عميقة تعويضية (الملاسة ري)	الشبيكة	2017	م250	235

المشاريع المنتهية : البرنامج الجهوي للتنمية

المشروع	المعمدية	سنة الادراج	عدد المتضمين	الكلفة (أ.د.)
إستشارة تزويد الفريوات	السيخة	2018	2000	104
تزويد المناطق الريفية (33/2017) قسط عدد 2: الثعالبه والصدارة	الوسلاتية	2017	500	244
تزويد المناطق الريفية أولاد الزرمديني (2017/26): قسط 1 : تزويد اولاد الزرمديني	السيخة	2017	250	264
تزويد المناطق الريفية (2017/33) قسط 1: تزويد أولاد الحاج	الوسلاتية	2017	1000	430
تزويد المناطق الريفية (38/2017) قسط عدد 1 القفي	السيخة	2017	750	337
تزويد المناطق الريفية (38/2017) قسط عدد 2 اولاد عمر	العلا	2017	500	184
تزويد المناطق الريفية (2017/39) : تزويد قصر لمسة والقواعد واولاد عيار	الوسلاتية	2017	1000	287
تزويد تجمع هندي الزيتونة	السيخة	2015	1250	510

المشاريع المنتهية : البرنامج الجهوي للتنمية

المشروع	المعمدية	سنة الادراج	عدد المنتفعين	الكلفة (أ.د.)
انجاز اشغال الربط الفردي لمشروع الحمباز	القيروان الجنوبية	2016	900	484
انجاز اشغال الربط الفردي مشروع الدخيلة	السيبخة	2016	500	213
بناء خزان مشروع الفريوات	السيبخة	2016	450	200
الربط الفردي البصيلات اولاد عمر	العلا	2016	1200	479
توسعة اولاد احمد	العلا	2016	75	161
انجاز اشغال الربط الفردي لمنطقة العربية	العلا	2017	250	23
تجهيزات دوار عبادة	عين جلولة	2017		41
ربط منظومة الفجيج على شبكة الصوناد (2017/12)	منزل المهيري	2017	300	298

المشاريع المنتهية : البرنامج الجهوي للتنمية

المشروع	المعمدية	سنة الادراج	عدد المتنعين	الكلفة (أ.د.)
استشارة لاقتناء ومد 1,1 كلم من القنوات و انجاز 6 قصاصات وتجهيزها لمشروع عين ساسي	حاجب العيون	2017		50
إستشارة ربط بئر جبل السرج 3 بالحزان وبناء محطة ضخ	الوسلاتية	2018	325	111
إستشارة تزويد منطقة مرزوق الفرخ	الشراردة	2018	350	193
إستشارة تزويد منطقة الكبارة	نصر الله	2018	400	193
تزويد دوار أولاد التونسي، دوار الكحاييلية وأولاد البشير الشوايحية		2016	350	527
تزويد منطقة فقيرة الزازية-منطقة القصابية البراهمية		2015	500	570
تزويد منطقة الهماما		2015	300	263
تزويد مناطق أولاد شهبو وأولاد التونسي والحوامد وأولاد بن عمر وأولاد أحمد وأولاد القصب والعرقوب		2016	810	400

المشاريع المنتهية : البرنامج الجهوي للتنمية

المشروع	المتعمدية	سنة الادراج	عدد المنتفعين	الكلفة (أ.د.)
تزويد منطقة تامروالرماضنية والدبابشة والسوالمية		2016	700	498
تزويد تجمع جبل الريحان	الوسلاتية	2017	500	447
تزويد أولاد بجا		2017	150	65
استشارة منطقة عين زانة	حفوز	2017	270	75
تزويد مدرسة الشرطة بسيدي سعد	منزل المهيري	2017		581
جبل السرج3 "رجال الحارة" (م ص ش 150 م) - ممول من طرف Rotary Club	الوسلاتية	2017		50
الخريوع 4 - الغزلة (ري-150م)	السيخة	2017		74
المجموع			13960	8232

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب البرنامج الوطني

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكلفة (أ.د.)	عدد المنتفعين	عناصر المشروع	سنة الادراج	المعمدية	المشروع
-تم تنظيف و تعقيم قناة الجلب على طول 26 كلم. -بصدد تجرية و تنظيف قنوات التوزيع على طول 84 كلم.	100%	7500	6800	-حفر و تجهيز البئر العميقة المسلسل 4 -بناء عدد02 خزانات - بناء محطتي ضخ و محطة اعادة ضخ -أشغال مد قناة جلب المياه (26كم) -أشغال مد قنوات التوزيع على طول 84كلم -تجهيز محطتي الضخ بمنطقة الفتح ومحطة اعادة الضخ بزعفرانة -أشغال الربط الكهربائي لمحطة الضخ بمنطقة الفتح ومحطة إعادة الضخ بزعفرانة -أشغال الربط الخاص :1200 ربط خاص		بوحجلة	تزويد جنوب الولاية المرحلة الأولى منطقة الفتح
-تم الانتهاء من الأشغال المبرمجة وهناك طلبات أخرى بمنطقة العبابسة لتمديد الشبكة على طول 10 كلم تتطلب فتح إعمادات إضافية	95%	6000	6200	-بناء و تهيئة عدد03 خزانات - بناء محطة ضخ -أشغال مد قنوات توزيع على طول 150كلم -تجهيز محطة الضخ -أشغال الربط الكهربائي لمحطة الضخ -أشغال الربط الخاص :1200 ربط خاص		بوحجلة	تزويد جنوب الولاية المرحلة الثانية منطقة القيطير أولاد عاشور

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكلفة (أ.د.)	عدد المنتفعين	عناصر المشروع	سنة الادراج	المعتمدة	المشروع
	80%	1075	2500	تجهيزات	2017	الوسلاتية	تزويد منطقة المرجى كرواطة و الحسيان و اولاد تليل والعبادلة بالماء ص للشرب (500 ساكن)
	75%	628	2900	اشغال مد قنوات	2017	العلا	تهذيب شبكة الماء اصالح للشرب بمنطقة اولاد بن جدو : قسط 1
	30%	682					تهذيب شبكة الماء اصالح للشرب بمنطقة اولاد بن جدو : قسط 2
	75%	1082					تهذيب شبكة الماء اصالح للشرب بمنطقة اولاد بن جدو : قسط 3
انطلاق الأشغال 12 مارس 2019	40%	463					التجهيزات
		187					الكهربية

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكلفة (أ.د.)	عدد المنتفعين	عناصر المشروع	سنة الادراج	المعتمدية	المشروع
	30%	763		اشغال	2017	العلا	تكملة أشغال القسط 1 لمشروع القطار مسيوتة
	80%	405		اقتناء تجهيزات			
	60%	2367	8880	اشغال			تكملة اشغال القسط 3 القطار - مسيوتة
بصدد إعداد فسح الصفاة	85%	842		اشغال مد شبكات		السيبيخة	تهذيب شبكات الماء الصالح للشرب بالدخيلة

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكلفة (أ.د.)	عدد المنت فعين	عناصر المشروع	سنة الادراج	المعمدية	المشروع
في انتظار تعقيم و تجربة الشبكة	98%	2550	6150	أشغال قسط 2	2016	العلا	تعهد هياكل الماء الصالح للشرب صيادة
في انتظار تعقيم و تجربة الشبكة	98%			أشغال قسط 1			
	90%			اقتناء تجهيزات و الكهربائية			
	100%	929	1120	اشغال	2016	حفوز	تعهد هياكل الماء الصالح للشرب الدرع
	100%	118		اقتناء تجهيزات و كهربة			

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكل فة (أ.د.)	عدد المنتفعي ن	عناصر المشروع	سنة الادراج	المعتمدية	المشروع
إنطلاق الأشغال بتاريخ 25/02/2019	20%	2433	2500	أشغال	2018	حفوز	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة الجليل
بصدد تسجيل الصفقة بالنسبة للقسط الأول و الثالث و تقييم العروض بالنسبة للقسط الثاني		8800	9600	أشغال : قسط 1 و قسط 2 و قسط 3	2018	بوحجلة	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة بئر مسيكين و أولاد بودبوس وزعفرانة والصمايرية
إنطلاق الأشغال بتاريخ 29/01/2019	50%	1873	6200	أشغال : قسط 1	2018	السبيخة	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة سيدي مسعود
إنطلاق الأشغال بتاريخ 29/01/2019	20%	1061		أشغال : قسط 2			
بصدد إمضاء الصفقة		150		-اقتناء تجهيزات			
	85%	1882	2500	أشغال	2018	الوسلاتية	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة هندي العمري
بصدد إمضاء الصفقة		150		-اقتناء تجهيزات			
	100%	189		إنجاز إصلاحات تنظيف القنوات على شبكة قصر اللمسة	2018		إنجاز اشغال صيانة القنوات شبكة قصر اللمسة (انسداد القنوات)

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب

— تزويد مؤسسات تربوية بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية: 48 مدرسة بكلفة : 1989 أ.د

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكلفة (أ.د)	عدد المنتفعين	عناصر المشروع	المعمدية	المشروع
	100%	684	16 مدرسة	انجاز أشغال خزانات أرضية 10م 3 و 20م 3	ق ج - الوسلاتية - العلا - الشراردة - حفوز - نصراله - بوحجلة	تزويد مؤسسات تربوية بالماء الصالح للشرب لتزويد المدارس الابتدائية لـ 7 معتمديات : برنامج سنة 2017
	35%	1305	32 مدرسة	انجاز أشغال نصرالله - السبيخة - وتجهيزات العلا - الوسلاتية - لخزانات أرضية 10م 3 و 20م 3	بوحجلة - حفوز - انجاز أشغال نصرالله - السبيخة - وتجهيزات العلا - الوسلاتية - الشبيكة	تزويد مؤسسات تربوية بالماء الصالح للشرب لتزويد المدارس الابتدائية لـ 7 معتمديات : برنامج سنة 2018

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب

صيانة الوحدات الصحية لمدارس المناطق الريفية: 69 مدرسة بكلفة 858 أ.د.

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكلفة (أ.د.)	عدد المنتفعين	المعتمدية	المشروع
تم القبول الوقتي	100%	350	26 مدرسة	كامل الولاية	صيانة الوحدات الصحية لمدارس المناطق الريفية
بصدد فسخ الصفقة		279	21 مدرسة	كامل الولاية	صيانة الوحدات الصحية لمدارس المناطق الريفية
	85%	229	22 مدرسة	كامل الولاية	صيانة الوحدات الصحية لمدارس المناطق الريفية

تقدم انجاز مشاريع الآبار العميقة

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكلفة (أ.د.)	سنة الادراج	المعمدية	المشروع
في انتظار انطلاق الأشغال بعد تعهد الاعتمادات لصفحة ثانية مع شركة أفريك فوراج		160	2017	حفوز	احداث حفریات استكشافية (عين بوخريص ماء ص ش) 200 م
بئر سلبية		170	2017	الحاجب	احداث حفریات استكشافية (الدغيمة وادي العرعار ماء ص ش) 200 م
بئر سلبية		259	2015	نصرالله	احداث حفریات عميقة تعويضية العزاعة مكرر 160 م
تم القبول الوقتي 5,5 ل/ث- 1,9 غ/ل	100%	367	2017	السبيخة	احداث حفریات عميقة استغلالية (الشبكة الحمراء 2 ماء ص ش) 350 م
	100%	157	2018	الوسلاتية	احداث بئر استكشافية زغود (م,ص,ش, 200 م)
	70%	160	2018	السبيخة	احداث بئر استكشافية بودبوس 3 (م,ص,ش, 200 م، مناطق أولاد شهيب -سيدي إبراهيم الزهار)
تم القبول الوقتي: 12 ل/ث - 1,2 غ/ل	100%	160	2018	حفوز	احداث بئر استغلال السلايلية (م,ص,ش, 200 م، مناطق الشريشيرة، السلايمية، أولاد هلال)
في انتظار انطلاق الاشغال بعد مراجعة موقع الحفرية مع الهندسة الريفية		300	2018	العلا	احداث بئر استغلال أولاد عمر 2 (م,ص,ش, 250 م، منطقة المساعيد)

تقدم انجاز مشاريع الآبار العميقة

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكافة (أ.د)	سنة الادراج	المعمدية	المشروع
بصدد تركيز الحضيرة	5%	400	2018	منزل المهيري	احداث بئر استغلال للري منزل المهيري 3 (350م،،إعادة ري م، س،ع العيادة)
فتح طلبات العروض 27/06/2019		300		حفوز	احداث بئر تعويضية الخشم مكرر (م،ص،ش،250م،منطقة الخشم الزملة)
تم القبول الوقتي: 9 ل/ث - 1,8 غ/ل	100%	160		السبيخة	احداث بئر نعويضية هندي الزيتون (م،ص،ش،200م،منطقة هندي الزيتون)
تم القبول الوقتي: 52 ل/ث - 3,5 غ/ل	100%	300		بوحجلة	احداث بئر تعويضية الادواز مكرر(ري260م، ري م،س،ع، الادواز)
في انتظار انطلاق الأشغال		220		الشبيكة	احداث بئر تعويضية هنشير الوحيشي مكرر(ري200م، ري م،س،ع، الكرمة)
في انتظار انطلاق الأشغال		650		بوحجلة	احداث بئر تعويضية بئر الجديد 2 مكرر (520 م)

المشاريع المتواصلة: البرنامج الجهوي للتنمية

المشروع	المعمدية	سنة الادراج	عدد المنتفعين	الكلفة (أ.د.)
تزويد المنطق الريفية (26/2017) قسط عدد 2: الرويسات	الشبيكة	2017	3300	355
تزويد تجمع هماد (93/2016)	الشبيكة	2015	1650	800
تزويد الأقرعين (69/2016)	الوسلاتية	2016	250	296
تزويد منطقة البريكات العرقوب	القبروان الجنوبية	2017	1080	203
إستشارة تزويد هماد	الشبيكة	2018	450	121
إستشارة تزويد منطقة الجبيلات	حفوز	2018	300	130

تقدم إنجاز مشاريع الماء الصالح للشرب
والآبار العميقة
برنامج 2019

تقدم انجاز مشاريع م ص ش البرنامج الوطني لسنة 2019

الملاحظات	الكلفة (أ.د.)	عدد المنتفعين	المعمدية	المشروع
في انتظار فتح الإعتمادات	1300	1500	حفوز	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة أولاد خليف معتمدية حفوز (300 عائلة)
	2630	2800	حفوز	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة أولاد خلف الله معتمدية حفوز (560 عائلة)
بصدد تقييم العروض	1250	1500	منزل المهيري	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة العزاعزة معتمدية منزل المهيري (300 عائلة)
	1890	1500	منزل المهيري	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة الفجيج معتمدية منزل المهيري (300 عائلة)
في طور اعداد ملف طلب العروض	3900	3750	الحاجب	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة المناسة والدغيمة معتمدية الحاجب (750 عائلة)

تقدم انجاز مشاريع الآبار العميقة برنامج 2019

الملاحظات	تقدم الانجاز	الكافة (أ.د)	سنة الادراج	المعمدية	المشروع
بصدد تركيز موقع الحفرية وإعداد طلب العروض		200	2019	حفوز	احداث بئر استغلال الزبارة 4(للري، 200 م)
بصدد تركيز موقع الحفرية فتح طلبات العروض 24/07/2019		240		العلا	احداث بئر استغلال العربية 2(م،ص،ش، 200 م)
بصدد تركيز موقع الحفرية فتح طلبات العروض 24/07/2019		280		حاجب العيون	احداث بئر استغلال للاولاد ابراهيم 2(الهدايا، 200 م)
بصدد نشر طلب عروض جديد 17/2019 (فتح العروض يوم 27/06/2019)		280		الشبيكة	إحداث أشغال بئر عميقة تعويضية للري: هنشير الوصيف 2 مكرر - 250 م

تقدم انجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019

الملاحظات	الكلفة (أ.د.)	عدد المنتفعين	المعمدية	المشروع
تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 24/05/2019 و الفتح 24/06/2019	710	1508	عين جلولة والسبيخة	تهذيب مشاريع عنزور و العرقوب لحرش و الجواودة (37/2019)
بصدد إعداد ملف طلب العروض	600	960	نصر الله	تزويد منطقة صالح مختارة و الفساقى
بصدد إعداد ملف طلب العروض	1000	1125	نصر الله	تزويد منطقة أولاد سويس
بصدد إعداد ملف طلب العروض	600	1230	السبيخة	تزويد منطقة العفاسة
بصدد إعداد ملف طلب العروض	400	675	السبيخة	تزويد منطقة أولاد شهب
بصدد إعداد ملف طلب العروض	600	1125	حفوز	تزويد منطقة أولاد العيساوي
بصدد إعداد ملف طلب العروض	550	1620	حفوز	تزويد منطقة عين زانة
بصدد إعداد ملف طلب العروض	1500	2500	الشبيكة	تزويد منطقة الرويسات

تقدم انجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019

الملاحظات	الكلفة (أ.د.)	عدد المنتفعين	المعمدية	المشروع
بصدد إعداد ملف طلب العروض	50	150	حفوز	تزويد أولاد بن غياضة الدواينية
بصدد إعداد ملف طلب العروض	100	125	الحاجب	تزويد منطقة أولاد العكرمي و أولاد علي بن مكي و أولاد صالح التليلي
بصدد تسجيل الصفقة	1100	1350	العلا	تزويد منطقة الكشاردية-المريقب
في انتظار مصادقة لجنة الصفقات الجهوية على تقرير فرز العروض	350	2700	السبيخة	إنجاز أشغال إقتناء و مدّ قنوات بلاستيكية و بناء محطتي ضخ لمشروع هندي الرقااص
فرز العروض	250	1170	السبيخة	إنجاز أشغال إقتناء و مدّ قنوات بلاستيكية و بناء محطتي ضخ لمشروع هندي الزيتونة)
بصدد إعداد ملف طلب العروض	600	675	حفوز	كهربة و تجهيز البئر العميقة المرمر و ربطها بالخزان

اهم الإشكاليات

- 1- ضعف الموارد المائية بالنسبة للعديد من المنظومات المائية خاصة بجنوب الولاية (اكثر من 40 الف ساكن غير مزودين بالماء الصالح للشرب)
- 2- تأخر دخول بعض المنظومات المرتبطة بجلب المياه لجنوب الولاية نتيجة اعتراض المواطنين (الطويلة - الفتح القطيطير اولاد عاشور...).
- 3 - تعقد بعض الأنظمة المائية المسيرة من طرف المجامع المائية والتي تستوجب إحالتها للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
 - الفتح - القطيطير اولاد عاشور : (15000 ساكن) من معتمدية بوحجلة
 - بئر مسيكين - زعفرانة : (10000 ساكن) من معتمدية بوحجلة
 - الحمباز : 5000 ساكن من معتمدية القيروان الجنوبية
 - مسيوطة القطار : 10000 ساكن من معتمدية العلا
- 4- مديونية مرتفعة للعديد من المجامع المائية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (1.4 مليون دينار) بالرغم من المجهودات المبذولة (تحسيس ...جدولة الديون...)